

Faza de construcție - Responsabilități

Impact asupra mediului/aspect de mediu	Măsuri de reducere a impactului	Responsabilitatea instituțională
Deșeuri	Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor menajere, a fluxurilor de deșeuri (deșeurilor de ambalaje, DEEE, deșeuri de baterii și acumulatori, deșeuri de PCB/PCT, uleiuri uzate, anvelope) cât și a deșeurilor periculoase inclusiv a celor medicale dacă unitatea în renovare continuă să funcționeze	Contractanți
Aer	Achiziționarea materialelor cu cel mai mic grad de toxicitate, inclusiv vopsele, lacuri și adezivi, etc.	Contractanți
Apă	Selectarea materialelor cu cel mai mic grad de toxicitate, inclusiv pentru conductele de alimentare cu apă potabilă Prevenirea poluării pânzei freatice cu ape uzate neepurate.	Contractanți
Praf	Protejarea zonei din proximitatea șantierului prin împrejmuirea perimetrului cu panouri sau materiale speciale pentru protecția împotriva prafului Protejarea suprafețelor solului Controlul prafului prin stropiri periodice cu apă sau prin alte mijloace Menținerea șantierului de construcții cât mai izolat de orice parte funcțională a spitalului Controlul și curățarea zilnică a șantierului de construcții	Contractanți
Zgomot	Reducerea la minimum a zgomotului ce poate afecta sănătatea populației din proximitatea zonei afectate de construcție, prin: Limitarea programului de desfășurare a lucrărilor de construcții Limitarea programului de livrare și utilizare a echipamentelor grele	Contractanți
Poluarea apei	Să nu afecteze rețeaua de colectare a apelor uzate menajere Să verifice existența unei stații de preepurare /epurare a apelor colectate din sectoarele ce pot deversa substanțe periculoase sau cu încărcare bacteriană periculoasă. Controlul, colectarea și evacuarea apelor uzate către o stație de epurare. Acordarea unei atenții deosebite sistemelor de drenaj, pentru a evita deteriorarea sau eliminarea necontrolată a materialelor de construcții și preîntâmpinarea poluării apelor subterane. Controlul, colectarea și evacuarea apelor uzate	Contractanți

Impact asupra mediului/aspect de mediu	Măsurile de reducere a impactului	Responsabilitatea instituțională
	<p>către o stație de epurare. Colectareaa oricăror uleiuri in vederea tratarii si eliminarii corespunzătoare</p>	
Aspecte estetice și peisagistice	<p>Menținerea șantierului într-o stare de funcționare bună Asigurarea unor condiții de securitate adecvate pe șantier</p>	Contractanți
Sănătate și siguranță	<p>Asigurarea dotării și instruirii corespunzătoare a lucrătorilor Asigurarea unor condiții de securitate adecvate pe șantier</p>	Contractanți
Radiații ionizante	<p>Selectarea atentă a locului pentru aparatura ce reprezintă sursă de radiații ionizante (de radiologie și radioterapie) și asigurarea unei protecții adecvate împotriva acestor radiații.</p>	Contractanți
Eficiența și durabilitatea energetică	<p>Se vor folosi metode adecvate de izolare a construcției Conductele expuse vor fi izolate corespunzător Se va avea în vedere utilizarea panourilor solare Pentru încălzirea apei și a spațiului, se va avea în vedere utilizarea altor sisteme cu un grad ridicat de eficiență energetică Se va avea în vedere folosirea pentru construcție a unor produse fabricate pe plan local și a altor produse durabile</p>	Contractanți